



床のコンクリート打設を行いました。  
その他の階も、順次打設しました。



鉄骨に耐火性能を持たせるため、ロックウールを  
吹き付けました。



外壁を取り付けています。  
外壁は、コンクリート製で板状になっています。  
今後、外面に塗装を行う予定です。



建物全体が、足場でおおわれています。  
秋ごろまでこの状態が続きます。

