



基礎、地中梁のコンクリート打設に向けて配筋を行いました。



配筋を組んだ部分を型枠で囲いました



地中梁のコンクリ打設を行い強度確認をして型枠を外しました。



新設道路や駐車場の擁壁工事がさらに進んでいます。一部には路盤も入りました。