

# 都市再生整備計画 事後評価シート

美川地区

(地方都市リノベーション事業)

平成28年3月

石川県白山市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	石川県	市町村名	白山市	地区名	美川地区(地方都市リノベーション事業)			面積	80.6ha		
交付期間	平成25年度～平成27年度	事後評価実施時期	平成27年度	交付対象事業費	355.8	国費率	0.5				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名 (都)美川大浜水源線、神幸町線外2路線、昭和通り線外1路線、(都)道専山美川駅線、美川図書館								
	提案事業		-								
			事業名		削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	当初計画から削除した事業	基幹事業	神幸町線外2路線		市の予算の都合により第1回変更(H26.12)において削除			影響なし			
		提案事業	-								
	新たに追加した事業	基幹事業	-								
提案事業		-									
交付期間の変更	当初	平成25年度～平成27年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		なし					
	変更	なし									
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		従前値	目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
		単位	基準年度	目標年度	モニタリング	評価値					
	指標1	美川図書館年間利用者数	人/年	32,400 H24	50,000 H27		61,000	○	あり なし	図書館機能の拡充、利便性の向上、公民館や『美川すこやかセンター』と連携した地域交流拠点としての機能強化等により施設相互利用が活発化し利用者数の増加につながった。	
	指標2	ボランティア団体活動回数	回/年	12 H24	20 H27		21	○	あり なし	新図書館を活用したふるさと学習、アクセス道路の整備等による市街地の回遊性向上等により、地域ボランティア団体の活動の展開、促進が図られ、活動回数の増加につながった。	
指標3	白山市定住促進支援事業申請者数	人/年	0 H24	2 H27		5	○	あり なし	教育・子育て施設の集約、拡充、整備等により中心市街地の公共・公益サービスの維持・向上が図られたことが若年層及び市外からの転入者数の増加につながった。		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		従前値	目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
		単位	基準年度	目標年度	モニタリング	評価値					
	その他の数値指標1										
	その他の数値指標2										
その他の数値指標3											
4)定性的な効果発現状況	(都)美川大浜水源線、(都)道専山美川駅線の整備により、市営住宅、まちなみ環境整備地区から美川駅、小・中学校、市役所支所、図書館等の公共施設への回遊性・アクセス性が向上し、子供からお年寄りまで安全・安心に歩いて散策できる環境が整備された。										
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	-		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-			
	住民参加プロセス	新しい美川図書館を考えるための協議会を設置		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 図書館ネットワークがより効果的に機能し、新図書館が地域コミュニティ拠点の核として今後も地域交流・文化交流が活発化するよう、適宜検討・協議を図る場として継続させたい。			
	持続的なまちづくり体制の構築	・観光ボランティアガイドによるふるさと学習の活動促進 ・地域の自然と生態系保全を目的とする活動団体によるふるさと学習の活動促進		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 今後も地域の歴史資産や自然遺産の保護・保全活動を学び・啓発する場として新図書館を中心とした拠点の活用促進を図り、活動をさらに活発化させる。			

様式2-2 地区の概要

美川地区(石川県白山市) 都市再生整備事業の成果概要									
まちづくりの目標		目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
<b>大目標:</b> 白山市の将来を担う子供たちが郷土の歴史・伝統・文化を愛し、人と人が集い賑わうまちづくり <b>目標1:</b> 郷土の歴史・伝統・文化を学ぶことができる教育施設を充実させる。 <b>目標2:</b> 人と人がふれあい育む環境整備を図り、地区全域へにぎわい効果の波及を図る。 <b>目標3:</b> 地区内の人口減少・少子高齢化の抑制を図る。		美川図書館年間利用者数	単位: 人/年	32,400	H24	50,000	H27	61,000	H27
		ボランティア団体活動回数	単位: 回/年	12	H24	20	H27	21	H27
		白山市定住促進支援事業申請者数	単位: 人/年	0	H24	2	H27	5	H27

**道路: 昭和通り線他1路線**

日本海

手取川

安曇川

北陸自動車道

JR美川駅

JR北陸本線

美川公民館 (美川図書館併設)

美川小学校

美川保育園

美川町合 体育センター

美川中学校 児童施設

美川すこやかセンター

美川公民館併設と するための改修

美川中学校図書館購入事業

美川図書館図書購入事業

美川図書館新築移転

**高質空間形成施設: (都)道専山美川駅線**

**道路: (都)美川大浜水源地**

**地方都市リノベーション施設: 美川図書館**

旧美川図書館(旧美川公民館)

旧白山市美川支所

美川図書館新築移転

**凡例**

- 整備計画区域
- 基幹事業(リノベーション推進施設)
- 関連事業
- 地区内の主要な施設
- 基幹事業(道路事業・高質空間形成施設)
- 都市計画道路 整備済路線
- 都市計画道路 未整備路線
- まちづくり総合支援事業 美川地区(H15~19)

<p>まちの課題の変化</p>	<p>・美川支所へ隣接する「美川すこやかセンター」内への支所の移転、地区公民館の移転・併設、美川図書館の移転・新築によって公共施設が旧支所に集約され機能拡充されたことにより、中心市街地の公共・公益サービスの維持・向上が図られた。</p> <p>・新しい美川図書館では『子どもを主とした図書館』として幼児・児童用スペースの十分な確保や靴を脱ぎ乳幼児親子が楽しめる部屋を設ける等、子どもの心の成長を図る図書館として機能拡充が実現したほか、通路でつながる美川公民館とタイアップして施設の有効利用、地域団体等の活動促進が図られた。また、新図書館を活用した地域の歴史や自然に関するふるさと学習、アクセス道路や歩行者空間の景観整備等による市街地の回遊性向上等により、地域ボランティア団体の活動の展開、促進が図られ、これら活動に市民が参加することで地元への愛着心の形成につながった。</p> <p>・教育・子育て施設の集約、拡充、整備、認定こども園開園等、多様な保育ニーズへの対応、教育・保育基盤の整備と保育サービス等の充実を図り、子育て世代にとって魅力的で快適な居住環境を提供できた。</p>
<p>今後のまちづくりの方策(改善策を含む)</p>	<p>・今後も新図書館が地域コミュニティ拠点の核として地域交流・文化交流が活発化するよう図書機能及び拠点性の強化とサービスの向上に努める</p> <p>・図書館を核に周辺の市街地やまちと相互連携し、美川地区の地域資源をネットワークすることにより個性と魅力ある地域づくりを促進する</p> <p>・今後も各種地域団体が地域や教育施設等との連携を図り、活動を促進させることで市の将来を担う子どもたちの郷土愛醸成、伝統文化の継承につなげていく</p> <p>・子育て支援・保育サービスの充実、子育て支援のネットワークづくり、児童の健全育成、経済的支援、要保護児童への対応等の充実を図る</p> <p>・若者や家族世帯、UIターン者等のニーズにあった快適な住まい環境づくりを推進する</p> <p>・コミュニティバス運行を補完するデマンド型交通等の導入等により地域の実情に合った公共交通体系を構築する</p> <p>・生涯を通じた健康づくりの推進と地域医療の充実、高齢者の居住安定を確保する</p> <p>・今後も既存ストックの有効利用と維持向上を進めながら、中心市街地としての再構築とともに魅力と活力ある快適な都市空間の形成を図る</p>