白山市水道施設整備民間施行工事チェックリスト

【計画段階】

- □ 施工内容についてトラブルのないよう町内会・生産組合等に説明を行っているか
- □ 白山市水道施設整備民間施行工事要領を確認しているか
- □ 白山市配水管設計指針・配水管工事特記仕様書・白山市マーカーピン設置仕様書を確認しているか
- □ 配水計画図について市へ事前相談を行っているか
- □ 配管工事に使用する管種の施行技能を有しているか
- □ 舗装復旧範囲について道路管理者の了解を得ているか
- □ 法定外公共物に布設する場合は、町会長・生産組合長等の同意を得る等の必要な手続きを行っているか
- □ 地下埋設物の確認を行い、施設所有者と協議を行った設計となっているか

【施工前】

- □ 「配水管布設工事施行申込」を行い、「配水管布設工事施行承認」を得ているか
- □ 「配水管布設工事申込者施行申請」を行い、「配水管布設工事施行許可」を得ているか
- □ 工事費の内訳は、管種・口径ごとの費用が分かるもとのとなっているか
  （消火栓を設置する場合は、本管と分けて記載するものとする）
- □ 配水施設工事事業者選定届、経歴書を提出しているか
- □ 配管工事の施工技能を証明する書類（資格証）を提出しているか
- □ 道路占用申請に必要な計画範囲図・舗装復旧図を添付しているか（占用申請は市が行う）
- □ 公道に布設する際は道路管理者に「通行制限願」を得ているか
- □ 通行制限が生じる場合は、警察署に「道路使用許可」を提出しているか
- □ 断水にて施工する場合は、市と施工方法・作業時間について事前協議を行っているか

【施工中】

- □ 「白山市水道工事特記仕様書」を確認しているか
- □ 特記仕様書に従い、「見本資料指定材料確認願」を提出しているか
- □ 特記仕様書に従い、「材料検査願」を提出しているか
- □ 特記仕様書に従い、必要な工種について「段階確認書」を提出しているか
- □ 特記仕様書に従い、施工管理状況を撮影し、写真帳を作成しているか
- □ 適切な出来形管理を行い管理表（チェックリスト）を作成しているか
- □ 適切な品質管理を行い、管理表（試験成績書等）を作成しているか
- □ 断水にて施工する場合は、1週間前までに近隣住民へ必要な通知を行っているか

【完成時】

- □ 「工事完成検査願い」を提出しているか
- □ 出来高図面のPDF及びCADデータ（DXF形式）を提出しているか
- □ 完成写真は「着工前」と「完成」が比較できるつくりになっているか

【検査後】

- □ 「配水施設譲渡書」を提出しているか